

**REGIONE PIEMONTE  
COMUNE DI GIGNESE  
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DELLA SEDE  
COMUNALE - OPERE DA IMPRESA EDILE  
IMPRESA: Righini Gianfranco  
CONTRATTO: n.999 del 14.03.2012  
DETERMINA INCARICO: n.16 del 09.02.2012  
RIBASSO D'ASTA: 9%  
IMPORTO CONTRATT.: €29.997,54

**PROCESSO VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI**

**Il giorno ventidue del mese di Giugno dell'anno duemiladodici in Gignese:**

Vista la determina del responsabile del Servizio con la quale si affidavano all'Impresa suindicata i lavori di cui sopra;

Visto il su indicato contratto d'appalto;

Richiamato il verbale di consegna lavori in data 20.03.2012 dal quale risulta che i lavori devono essere completamente ultimati in n.70 giorni naturali e consecutivi che si intendono decorrenti dalla data del verbale di consegna e quindi scadenti il 28.05.2012;

Richiamato il verbale in data 09.05.2012 nel quale si ordinava la sospensione lavori ed il verbale in data 05.06.2012 con il quale si ordinava la ripresa dei lavori fissando nella data del 24.06.2012 nuovo termine di ultimazione;

Dato atto che, a seguito di sopralluogo sulle aree ove dovevano eseguirsi i lavori, si è appurato che gli stessi sono stati completamente ultimati nel rispetto delle previsioni progettuali e delle disposizioni impartite in sede esecutiva dal Sottoscritto Direttore Lavori;

il Sottoscritto Direttore Lavori

**CERTIFICA**

Che i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile della sede municipale e aree limitrofe eseguiti dalla suindicata Ditta sono stati completamente ultimati in data 22.06.2012 e quindi nel tempo utile contrattuale;

Gignese 22 Giugno 2012

Il Direttore Lavori F.to A. Cristina

L'Appaltatore F.to G.F. Righini