

COMUNE di GIGNESE
Provincia di Verbania

COPIA

Determina del Responsabile del Servizio di
UFFICIO TECNICO

n. 72 del 22/07/2014

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE DEL CENTRO STORICO DI
GIGNESE CAPOLUOGO – VIA ZANNONE –APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(geom. Angelo Cristina)

Richiamata la Delibera del Sindaco n.57 del 20.11.2013 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto nell'importo di complessivi €60.000,00 di cui:

LAVORI

Lavori soggetti a ribasso	€.	46.537,00	
Oneri per la sicurezza	€.	<u>963,00</u>	
Totale Lavori	€.	47.500,00	€47.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. al 10% sui lavori	€.	4.750,00	
Spese Tecniche di Progett. e Direz. Lavori e competenze R.U.P.	€.	950,00	
Piano di Sicurezza	€.	1.900,00	
Fornitura e posa pubblica illuminazione	€.	3.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€.	<u>1.900,00</u>	
Totale Somme a disposizione	€.	12.500,00	€12.500,00

TOTALE DELL'OPERA €60.000,00

Richiamato il contratto in data 28.03.2014 n.1029/rep. con cui si affidava alla Impresa IMPREDIL S.r.l. di Villadossola l'incarico per l'esecuzione dei lavori per l'importo contrattuale di €43.777,05 al netto del ribasso dell'8,00% e dell'i.v.a. (di cui 42.814,05 per lavori e €963,00 per oneri per la sicurezza);

Dato atto che, in corso d'opera e per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione e del Progettista, si è verificata la necessità di eseguire opere non previste né prevedibili in fase di progettazione e dettagliatamente specificate nella "nota lavori aggiuntivi" redatta dal D.L per l'ammontare di €4.358,20 + i.v.a.;

Ritenuto assolutamente indispensabile eseguire le opere non previste in quanto la non esecuzione comprometterebbe l'ottimale esito dell'opera;

Ritenuto di impegnare per dette nuove opere parte delle somme derivanti dal ribasso d'asta (€3.758,95) e dagli imprevisti (€1.900,00) dando quindi atto che la Perizia si configura di Variante e non Suppletiva in quanto non viene mutato l'importo complessivo dell'opera;

Dato atto che ai prezzi dei lavori oggetto di Perizia verrà applicato lo stesso ribasso d'asta dell'appalto principale;

Visto il seguente nuovo Quadro Economico di Perizia redatto dal progettista e Direttore Lavori:

Lavori

Importo contrattuale (al netto del ribasso e Compresi oneri per la sicurezza)	€. 43.777,05	
Importo di Perizia al netto del ribasso	<u>€. 4.358,20</u>	
Totale Lavori	€. 48.135,25	€. 48.135,25

Somme a disposizione

I.v.a. 10% sui lavori	€. 4.813,52	
Spese tecniche per progettazione/direzione, contabilità certificato regolare esecuzione e collaudo, R.U.P.	€. 967,15	
Spese tecniche per piano sicurezza	€. 1.900,00	
Fornitura e posa pubblica illuminazione	€. 3.000,00	
Fornitura e posa piante per arredo urbano	<u>€. 1.184,08</u>	
Totale Somme a disposizione	€. 11.864,75	<u>€. 11.864,75</u>

TOTALE PROGETTO

€. 60.000,00

Verificato che quanto previsto dalla perizia di Variante è conforme alla volontà amministrativa e persegue agli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è prefissa nell'impegnare la spesa e ritenuto di provvedere all'approvazione della Perizia di variante al fine di poter completare l'esecuzione dell'opera;

DETERMINA

Di approvare la Perizia di Variante, non suppletiva, dei lavori di riqualificazione urbana delle vie del centro storico di Gignese Capoluogo – Via Zannone nella somma di complessivi €60.000,00, di cui €48.135,25 per lavori, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza, ed €11.864,75 per somme a disposizione;

Di dare atto che la spesa complessiva è imputata al Cap. Cap.3477 C.B.2.08.01.01. C.I.G. 55093191DD finanziata con proventi degli OO.UU .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to geom. Angelo Cristina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Ai sensi degli artt.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. a), punto 2 del decreto legge 1 luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102, si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con la presente determinazione è *compatibile* con i relativi stanziamenti di bilancio e con le attuali regole di finanza pubblica.

Gignese, lì 22/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. ROSITA MARI

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gignese, lì 28/07/2014

Il dipendente incaricato
Dr. LUCA NOBILI

=====

Determina del Responsabile del Servizio n. 72 del 22/07/2014

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE DEL CENTRO STORICO DI
GIGNESE CAPOLUOGO – VIA ZANNONE –APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE.